

## CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO

### Riqualifica viabilità ex SS n° 415 Paullese

#### (P) Riqualifica Viabilità ex SS 415 "Paullese" Potenziamento della tratta Peschiera Borromeo – Spino d'Adda - Lotto Ponte sull'Adda

### SCHEDA N. 34



### LOCALIZZAZIONE



**CUP:**

J91B06000240012

**TIPOLOGIA OPERA:**

Rete stradale

**SOGGETTO TITOLARE:**

Provincia di Milano

**STATO DI ATTUAZIONE**

Progettazione preliminare

**ULTIMAZIONE LAVORI**

Oltre 2020

---

## CLASSIFICAZIONE INTERVENTO

**Classificazione:** CIPE Legge Obiettivo

---

## DESCRIZIONE

L'intervento relativo all'attraversamento del Fiume Adda costituisce il terzo lotto del progetto di riqualificazione della S.S. 415 "Paullese", da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda. Il progetto preliminare relativo al lotto Ponte sull'Adda prevede la realizzazione di una nuova carreggiata sull'attuale ponte stradale e la costruzione di un nuovo ponte per l'altra carreggiata. Il nuovo ponte ha uno sviluppo totale di 240 m, di cui 150 m per l'arcata centrale e 45 m per ciascuna delle semiarcate laterali e una larghezza totale dell'impalcato di 13,50 m, per consentire l'inserimento anche di una pista ciclabile di 2 m.

---

## DELIBERE CIPE

113/2006

121/2007

---

## DATI STORICI

### 2000

L'opera è inserita nell'Accordo di Programma Quadro per la "riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità della Regione Lombardia" sottoscritto da: MIT, Ministero del tesoro, Regione Lombardia, ANAS, Province di Milano, Brescia, Cremona, Mantova e Pavia.

### 2001

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 121 nell'ambito del "Corridoio Plurimodale Padano-Sistemi stradali e autostradali".

### 2003

Con delibera della Giunta Provinciale di Milano del 18 febbraio viene approvato il progetto preliminare del ponte sull'Adda.

La Provincia di Milano, in qualità di soggetto aggiudicatore, con nota del 4 marzo, n. 0048666/2246/97-GPA/tv, trasmette il progetto definitivo ed il relativo Studio di impatto ambientale (SIA) al MIT e alle altre Amministrazioni competenti.

L'intervento è compreso nell'Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Lombardia dell'11 aprile.

La Provincia di Milano pubblica la comunicazione di avvio del procedimento all'intervento di impatto ambientale relativa al progetto preliminare.

La Regione Lombardia esprime parere favorevole in merito al progetto preliminare, condizionato al recepimento di prescrizioni.

Il Ministero per i beni culturali, con nota del 10 dicembre, esprime parere favorevole sull'opera, subordinato al recepimento di prescrizioni.

### 2005

La delibera di Giunta Regionale del 16 febbraio assicura la copertura finanziaria dell'intervento tramite utilizzo di risorse trasferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998.

Il Ministero dell'ambiente rilascia la VIA in data 5 agosto.

Il CIPE, con delibera n. 149, approva il progetto definitivo dell'intervento "Riqualifica viabilità ex S.S. 415 Paullese-Potenziamento della tratta Peschiera Borromeo-Spino d'Adda (escluso ponte sull'Adda)" e prende atto che la copertura finanziaria è assicurata dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano.

### 2006

Il MIT, con nota del 28 marzo, trasmette al CIPE la relazione istruttoria sul progetto preliminare proponendone l'approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali.

Il CIPE, con delibera n. 113, esprime valutazione positiva sul progetto preliminare "Lotto ponte sull'Adda" per un costo dell'opera di 4,7 Meuro. Il CIPE sottolinea però che dalla relazione del MIT non risultano le osservazioni formulate dalle Amministrazioni ed Enti interessati, né le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto in questione e quindi chiede al MIT di ripresentare la proposta di approvazione del progetto, corredata da un documento di disamina dei pareri resi dalle Amministrazioni e dagli Enti, indicando le prescrizioni e le eventuali raccomandazioni cui condizionare l'approvazione e quantificando i costi conseguenti all'accoglimento delle prescrizioni.

L'opera è ricompresa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

#### **2007**

Il MIT, con nota del 26 ottobre, trasmette una nuova relazione istruttoria relativa al Lotto ponte sull'Adda e chiede l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, del progetto preliminare.

Il CIPE, con delibera n. 121, approva il progetto preliminare: l'importo complessivo del progetto del nuovo ponte è pari a 4,7 Meuro, di cui 3,4 Meuro per lavori e 1,3 Meuro per somme a disposizione. Tale costo viene incrementato dalle prescrizioni per 400.000 euro, per un ammontare complessivo di 5,1 Meuro. L'opera non è soggetta a tariffazione. La copertura finanziaria dell'intervento è assicurata dalla Regione Lombardia.

#### **2009**

L'intervento figura nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS

#### **2010**

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "SS 415 Paullese - da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda: Ponte sull' Adda." è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

#### **2011 Aprile**

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 l'opera "SS 415 Paullese - da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda: Ponte sull' Adda" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011" ; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "4: Opere di valenza regionale realizzabili entro il 2013"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta disponibile il solo progetto preliminare.

#### **2011 Dicembre**

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) l'opera è riportata nelle stesse tabelle di aprile.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2011, non risultano variazioni rispetto al precedente monitoraggio.

#### **2012 Settembre**

L'opera è riportata nell'Allegato Infrastrutture-Rapporto intermedio di aprile 2012: allegato 5, quadro riepilogativo degli interventi del PIS.

L'opera è riportata nel 10° Allegato Infrastrutture al DEF 2012 (aggiornamento di settembre 2012): Tabella 0, Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 2, Opere in fase di progettazione del PIS.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 30 settembre 2012, non risultano variazioni rispetto al precedente monitoraggio.

#### **2012 Dicembre**

Nella seduta del 6 dicembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 – 10° Allegato infrastrutture.

Il CIPE, con delibera n. 136 del 21 dicembre, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture al DEF 2012.

### **2013 Giugno**

L'opera è riportata nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013: Tabella 2 - Le opere in progettazione del deliberato CIPE.

### **2013 Ottobre**

L'opera è riportata nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013), Tabella 0 - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) Avanzamento complessivo.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 ottobre 2013, non risultano variazioni rispetto al precedente monitoraggio.

### **2014 Giugno**

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, Tabelle: III.1-5 Opere Comprehensive; Tabella A.1-1 Tabella 0 - Avanzamento Programma Infrastrutture Strategiche.

Nella seduta del 16 aprile la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 – 11° Allegato infrastrutture.

### **2014 Dicembre**

Il CIPE, con delibera n. 26 del 1° agosto 2014, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture alla Nota di aggiornamento del DEF 2013.

La Regione Lombardia, con Delibera n. X/2410 del 26 settembre 2014, approva lo schema di atto aggiuntivo al protocollo di intesa sottoscritto il 15 novembre 2011, per i "lavori di adeguamento della SP ex SS 415 paullese - 3° lotto: nuovo ponte sull'Adda - tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, Provincia di Cremona, Provincia di Lodi, Comune di Pantigliate, Comune di Paullo, Comune di Zelo Buon Persico, Comune di Spino d'Adda" e si impegna ad attivare ogni azione utile per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento del "Nuovo ponte sul fiume Adda" il cui costo è stimato in 16,5 Meuro.

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014 (aggiornamento di settembre 2014): Tabella 0 – Stato dell'arte e degli avanzamenti del Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 0.1 Il programmatico: le opere in progettazione.

In data 8 ottobre 2014 è sottoscritto l'Atto aggiuntivo al protocollo di intesa, sottoscritto il 15 novembre 2011, per i lavori di adeguamento della SP ex SS 415 paullese - 3° lotto: nuovo ponte sull'Adda - tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, Provincia di Cremona, Provincia di Lodi, Comune di Pantigliate, Comune di Paullo, Comune di Zelo Buon Persico, Comune di Spino d'Adda. L'accordo prevede, tra l'altro, che la Provincia di Cremona subentri a quella di Milano nella progettazione definitiva ed esecutiva e nelle funzioni di stazione appaltante delle opere di attraversamento del fiume Adda sulla ex SS 415 Paullese.

### **2016 Marzo**

La Regione Lombardia, con Delibera n. X/4313 del 16 novembre 2015, approva l'aggiornamento 2015 del Programma degli interventi Prioritari sulla Rete Viaria di Interesse Regionale, che sostituisce le precedenti deliberazioni di programmazione degli Interventi Prioritari sulla Rete Viaria di Interesse Regionale, emanate dal 2002 al 2014. Nell'allegato A, che riporta tutti gli interventi rientranti nel Programma aggiornato, è compreso l'intervento "ex SS n. 415 Paullese: 3° lotto: nuovo Ponte sull'Adda", con un costo di 16,5 Meuro interamente finanziato con risorse a carico del bilancio regionale.

### **2016 Dicembre**

La Regione Lombardia, con Delibera n. X/4313 del 16 novembre 2015, approva l'aggiornamento 2015 del Programma degli interventi Prioritari sulla Rete Viaria di Interesse Regionale, che sostituisce le precedenti deliberazioni di programmazione degli Interventi Prioritari sulla Rete Viaria di Interesse Regionale, emanate dal 2002 al 2014. Nell'allegato A, che riporta tutti gli interventi rientranti nel Programma aggiornato, è compreso l'intervento "ex SS n. 415 Paullese: 3° lotto: nuovo Ponte sull'Adda", con un costo di 16,5 Meuro interamente finanziato con risorse a carico del bilancio regionale.

---

## COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. <b>Fonte:</b>
Previsione di costo al 30 aprile 2005	N.D. <b>Fonte:</b>
Costo al 6 aprile 2006	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	4,730 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 113/2006
Costo al 30 giugno 2008	N.D. <b>Fonte:</b> DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	5,130 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2007
Previsione di costo al 30 aprile 2010	5,130 <b>Fonte:</b> DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	5,130 <b>Fonte:</b> DEF 2011
Previsione di costo al 30 aprile 2011	5,130 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2007
Costo al 30 giugno 2011	5,130 <b>Fonte:</b> DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Previsione di costo al 31 dicembre 2011	5,130 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2007
Costo a giugno 2012	3,740 <b>Fonte:</b> DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Previsione di costo al 30 settembre 2012	5,130 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2007
Costo a dicembre 2012	3,740 <b>Fonte:</b> DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Costo a settembre 2013	3,740 <b>Fonte:</b> DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Previsione di costo al 31 ottobre 2013	5,130 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2007
Costo ad agosto 2014	20,500 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 26/2014
Costo a settembre 2014	20,500 <b>Fonte:</b> DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione di costo al 31 dicembre 2014	20,500 <b>Fonte:</b> DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione di costo al 31 marzo 2016	16,500 <b>Fonte:</b> Delibera Regione Lombardia n. X/4313
Previsione di costo al 31 dicembre 2016	16,500 <b>Fonte:</b> Delibera Regione Lombardia n. X/4313

---

## QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

### Disponibilità indicate nella delibera CIPE 121/01 e successivi aggiornamenti:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	5,130 <b>Fonte:</b> DEF 2011
Risorse disponibili al 30 giugno 2011	5,130 <b>Fonte:</b> DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Risorse disponibili a giugno 2012	3,740 <b>Fonte:</b> DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Risorse disponibili a dicembre 2012	3,740 <b>Fonte:</b> DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Risorse disponibili a settembre 2013	3,740 <b>Fonte:</b> DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Risorse disponibili ad agosto 2014	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 26/2014
Risorse disponibili a settembre 2014	N.D. <b>Fonte:</b> DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)

---

**Disponibilità al 31 dicembre 2016:** **16,500**

---

Regione Lombardia 16,500 **Fonte:** Delibera Regione Lombardia n. X/4313

---

**Fabbisogno residuo al 31 dicembre 2016:** **0,000**

---

# STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

## PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione preliminare  
**Conferenza di servizi:** Conclusa  
**Note:** CIG 4237631BB7.L'importo a base di gara si riferisce solo per il progetto Preliminare con opera di importo presunto , mentre l'importo corrisposto si riferisce alla progettazione preliminare/definitiva e per appalto integrato ricalcolata sull'importo effettivo dell'opera.

### Progettazione preliminare

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 3.430.000,00  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:** 104.499,08  
**Importo di aggiudicazione:** 365.354,24  
**Nome aggiudicatario:** A.T.I. : TECHNITAL S.P.A. (Mandataria) - T.E.C.N.I.C. S.P.A. - TERRA COMPANY S.R.L.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 05139031008 - 00  
**Data inizio:** 17/01/2002  
**Data fine:** 22/04/2002

## AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:**  
**Modalità di selezione:**  
**Procedura:**  
**Sistema di realizzazione:**  
**Criterio di aggiudicazione:**  
**Fase progettuale a base di gara:**  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:**  
**Data bando:**  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:**  
**Tipo aggiudicatario:**  
**Nome aggiudicatario:**  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:**  
**Quadro economico:**  
**Importo a base gara:**  
**Importo oneri per la sicurezza:**  
**Importo complessivo a base di gara:**  
**Importo aggiudicazione:**  
**Somme a disposizione:**  
**Totale:** 0,00  
**% Ribasso di aggiudicazione:**  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

## ESECUZIONE LAVORI:

**Stato avanzamento lavori:**  
**Data presunta inizio lavori:**  
**Data presunta fine lavori:**  
**Stato avanzamento importo:**  
**Stato avanzamento percentuale:**  
**Data effettiva inizio lavori:**  
**Data effettiva fine lavori:**  
**Data presunta fine lavori varianti:**  
**Tempi realizzazione:**  
**Data collaudo statico:**  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:**  
**Note:**

**Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

**Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

**Varianti:**

**Numero totale:**  
**Giorni proroga totali:**  
**Motivi:**  
**Altri motivi:**  
**Importo:**  
**Importo oneri sicurezza:**  
**Somme a disposizione:**  
**Totale:** 0,00  
**Note:**

---

## **NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

Accordo di Programma Quadro per la "riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità della Regione Lombardia" del 3 Aprile 2000

Delibera della Giunta Provinciale di Milano n.86/03 del 18 Febbraio 2003

Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Lombardia del 11 Aprile 2003

Delibera Regione Lombardia n. VII/14095 del 8 Agosto 2003

Delibera di Giunta Regionale n. VII/20830 del 16 Febbraio 2005

Delibera CIPE 149/2005 del 2 Dicembre 2005

Delibera CIPE 113/2006 del 29 Marzo 2006

Delibera CIPE 45/2007 del 28 Giugno 2007

Delibera CIPE 121/2007 del 9 Novembre 2007

Protocollo di intesa, per i lavori di adeguamento della SP ex SS 415 paullese - 3° lotto: nuovo ponte sull'Adda, tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, Provincia di Cremona, Provincia di Lodi, Comune di Pantigliate, Comune di Paullo, Comune di Zelo Buon Persico, Comune di Spino d'Adda del 15 Novembre 2011

Delibera Regione Lombardia n. X/2410 del 26 Settembre 2014

Atto aggiuntivo al protocollo di intesa, sottoscritto il 15 novembre 2011, per i lavori di adeguamento della SP ex SS 415 paullese - 3° lotto: nuovo ponte sull'Adda - tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, Provincia di Cremona, Provincia di Lodi, Comune di Pantigliate, Comune di Paullo, Comune di Zelo Buon Persico, Comune di Spino d'Adda del 8 Ottobre 2014

Delibera Regione Lombardia n. X/4313 del 16 Novembre 2015

---

## **SITI INTERNET UFFICIALI**

<http://www.provincia.milano.it>

<http://www.regione.lombardia.it>